LAVORAZIONI IN SENSO CIRCOLARE

ALLEGATO “B2” AL P.S.C.

RIFERIMENTO FASI LAVORATIVE	GIORNI NECESSARI ALL'ESECUZIONE DI OGNI FASE																							
Allestimento aree cantiere	3																							
Demolizioni e rimozioni		10																						
Opere murarie interne (n. 3 zone)			10																					
Opere in cartongesso				10																				
Montaggio arredi speciali e pareti vetrate					4																			
Pavimenti e rivestimenti						10																		
Opere da vetraio infissista							5																	
Opere da pittore								5																
Tracce per impianti									5															
Impianto idrico sanitario										5														
Impianto di riscaldamento, condizionamento, ricambio aria											5													
Impianto antincendio												6												
Impianto elettrico (quadri distribuzione)													10											
Impianto elettrico (canalizzazioni e linee dorsali)														2										
Impianto elettrico (impianto illuminazione)															1									
Impianto elettrico (rete e cablaggio strutturato dati/telefonia)																1								
Impianto elettrico (impianti domotici gestione illuminazione)																	1							
Impianto elettrico (apparecchi di illuminazione ordinaria a led)																		1						
Impianto elettrico (apparecchi di illuminazione di sicurezza)																			2					
Impianto elettrico (ups ad uso esclusivo armadi lan e tvrete e cablaggio strutturato dati/telefonia)																				1				
Impianto elettrico (impianto rilevazione incendi)																					3			
Impianto elettrico (impianto diffusione sonora e messaggistica d'allarme)																						2		
Impianto elettrico (impianto tc e videocitofonica)																							2	
Pulizia e smontaggio cantiere																								1
																								105

Studio Tecnico Geom. Maurizio Fabbroni Via U. della Faggiola, 63 Firenze (FI) - tel 338 26 28 117